

# KEGIATAN DAK

## (Dana Alokasi Khusus)

Pejabat Pembuat Komitmen:  
Bondan Rizkani A, ST

Pelebaran Jalan Simpang Rusa – Air Kundur (DAK Penugasan)

Pembangunan Jembatan Air Blangsatan I, II dan Air Sengkeli (DAK Reguler)

Pelaksana

Konsultan Supervisi

Pelaksana

Konsultan Supervisi

    	Penyedia	PT. BABELLAND	CV. BERKAH KARYA CONSULT	PT. BILLITON HERO SUKSES CEMERLANG	CV. EMPAT PETULAI
	No Kontrak	01/KONTRAK-PPK/PJMS.SIMPRUSA-AIRKUND/DAK PENUGASAN/2021 (08 April 2021)	01/SPK.KONS/P.SR-AK/BM/APBD/2021 (08 April 2021)	01/KONTRAK-PPK/PJ.BLS1,2&AIRSE NGKELI/DAK REGULER/2021 (31 April 2021)	01/PWS.DAK REG/DPUPR.III/2021 (31 April 2021)
	Lokasi	Kecamatan Membalong		Kecamatan Sijuk	
	Nilai Kontrak	Rp. 2.585.258.000,-	Rp. 99.770.000,-	Rp. 7.247.422.000,-	Rp. 201.784.000,-
	Progres Fisik	Rencana: 5.54% , Realisasi 6.18% , Deviasi 0.64%		Rencana: 6.85% , Realisasi 8.70% , Deviasi 1.85%	