

**Keterbukaan Cost**  
**Standar Data Infrastruktur Proaktif (IDS)**

TAHAP PROYEK	DATA PROYEK		TAHAP KONTRAK	DATA KONTRAK	
<b>Update Terakhir</b>	<b>Tanggal</b>	<b>20 Oktober 2021</b>	<b>Update Terakhir</b>	<b>Tanggal 24 Mei 2021</b>	<b>(Proses Lelang/ Tender)</b>
Identitas Proyek	Nomor Referensi	Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang Sepanjang 1,2 Km (PHJD)	Pengadaan (14 Item)	Entitas Pengadaan	ULP Kab. Belitung
(7 item)	Pemilik Proyek	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KAB. BELITUNG		Entitas Pengadaan serta rincian kontak	Lihat Web LPSE Kabupaten Belitung
	Sektor, Sub sektor	Sektor Jalan, Sub Sektor Transportasi		Proses pengadaan	Sistem Pelelangan Umum dengan e-proc
	Nama Proyek	<b>Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang Sepanjang 1,2 Km (PHJD)</b> 1. Padang Kandis - Batu Lubang		Jenis Kontrak	Harga Satuan
		Pola panganan Rehab			
	Lokasi Proyek	Kecamatan Membalong dan Badau - Kabupaten Belitung		Status Kontrak (saat ini)	Terkontrak (Proses Pelaksanaan)
	Tujuan	Tujuan dari kegiatan adalah memperlancar arus barang dan jasa serta memperlancar perekonomian masyarakat, melakukan perbaikan dan pengembalian kondisi jalan dan pemeliharaan jalan secara rutin untuk infrastruktur jalan yang rusak		Jumlah Perusahaan yang ikut tender	Ada 16 perusahaan yang mengikuti tender.
				Jumlah Perusahaan yang memasukan penawaran	Yang melakukan penawaran 5 perusahaan
	Gambaran Proyek	Proyek ini difokuskan pada perbaikan jalan kabupaten belitung yang terdiri dari rehabilitasi, back log dan minor work serta pemeliharaan rutin dengan masa pelaksanaan 150 hari kalender		Perkiraan Biaya/ HPS	<b>IDR 5.240.423.000,-</b>
				Entitas Administrasi Kontrak	<b>Nurul Izzatullah El Yunusi, ST</b>
Persiapan Proyek (7 item)	Lingkup Proyek (Output Utama)	Rehabilitasi sepanjang 1,2 Km		Judul Kontrak	<b>Pemeliharaan Berkala Jalan Koridor 2 Padang Kandis - Batu Lubang Sepanjang 1,2 Km (PHJD)</b>
	Dampak Lingkungan	Dokumen RKPPPL (Untuk Proses Pengujian telah disiapkan dan diuji di lapangan)			
	Dampak terhadap lahan dan permukiman	Tidak ada pembebasan lahan		Perusahaan Kontrak	<b>PT. BILLITON HERO SUKSES CEMERLANG</b>
	Rincian Kontak	Nurul Izzatullah El Yunusi, ST (081273991980 - nurulizzatullah@yahoo.com)		Harga Kontrak	<b>IDR 3.986.047.000,-</b>
	Sumber Dana	APBD Grant (Hibah PHJD)		Lingkup Kerja	Rehabilitasi sepanjang 1,2 Km
	Anggaran Proyek	IDR 3.986.047.000,-		Tanggal mulai serta lama kontrak	24 Mei - 20 Oktober 2021 (150 hari Kalender)
	Tanggal Persetujuan anggaran proyek	24 Mei 2021			
Penyelesaian Proyek (6 item)	Status Proyek Saat ini	<b>Rencana 100% ; Realisasi 100% ; Deviasi 0%</b>	Implementasi (6 item)	Variasi harga kontrak	Addendum
	Biaya saat selesai (Proyeksi)	IDR 4,384,485,000.00		Peningkatan harga kontrak	Addendum
	Tanggal selesai (Proyeksi)	20 Oktober 2021		Variasi lama kontrak	Addendum
	Lingkup saat selesai (Proyeksi)	1,2 Km		Variasi lingkup kontrak	Addendum nilai kontrak
	Alasan perubahan pada proyek	Penyesuaian kondisi lapangan (CCO)		Alasan perubahan harga	Penambahan nilai kontrak karena kebutuhan lapangan
	Referensi laporan audit dan evaluasi	Ada		Alasan perubahan lingkup dan lama	-